Místní komunikace - Čistá			
Celková délka místních komunikací III. - IV. třídy:		**8720**	**m**
z toho	místní komunikace III. třídy	7367	m
	místní komunikace IV. třídy	1353	m
Celková plocha místních komunikací III. - IV. třídy:		**38475**	**m²**
z toho	**místní komuniace III. třídy**		
	s povrchem z dlažby	0	m²
	s povrchem živičným	32496	m²
	s povrchem z betonových panelů	0	m²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	4217	m²
	celkem	**36713**	**m²**
z toho	**místní komunikace IV. třídy**		
	s povrchem z betonové dlažby	331	m²
	s povrchem ze zámkové dlažby	1161	m²
	s povrchem z kamenné dlažby	0	m²
	s povrchem živičným	0	m²
	s povrchem nezpevněným	270	m²
	celkem	**1762**	**m²**

Mosty a lávky		
Počet mostů a lávek	0	ks
Celková délka mostů a lávek	0	m

Finance		
Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Místní komunikace III. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodní-kový	Ø	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)														
			m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	1	m	m^2		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1c																					
		III	0	0	0	0	550	3286	0	0	0	0	2		0	9	1117	0	1	17	
2c																					
		III	0	0	0	0	130	564	0	0	0	0	1		0	0	240	0	0	0	
3c																					
		III	0	0	0	0	87	566	0	0	0	0	0		0	0	174	0	0	0	
4c																					
		III	0	0	0	0	93	626	0	0	0	0	1		0	3	186	0	0	0	
5c																					
		III	0	0	0	0	345	1275	0	0	0	0	2		268	0	0	0	0	0	
6c																					
		III	0	0	518	2566	0	0	0	0	0	0	3		0	8	717	0	0	0	
7c																					
		III	0	0	0	0	236	1427	0	0	0	0	1		19	2	36	0	0	0	
8c																					
		III	0	0	960	5330	0	0	0	0	0	0	3		414	2	0	0	1	9	
9c																					
		III	0	0	0	0	256	1618	0	0	0	0	2		0	0	86	0	0	0	
10c																					
		III	0	0	0	0	284	904	0	0	0	0	2		22	0	0	0	0	0	
11c																					
		III	0	0	112	747	113	683	0	0	0	0	3		0	0	76	0	0	0	
12c																					
		III	0	0	0	0	124	771	0	0	0	0	2		0	0	105	0	0	0	
13c																					
		III	0	0	0	0	115	351	0	0	0	0	0		99	0	100	0	0	0	
14c																					
		III	0	0	0	0	40	240	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
15c																					
		III	0	0	0	0	700	2665	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
16c																					
		III	0	0	83	249	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
17c																					
		III	0	0	403	1337	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
18c																					
		III	0	0	20	240	88	648	0	0	35	88	3		27	1	0	0	0	0	
19c																					
		III	0	0	331	1134	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	

Místní komunikace III. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodní-kový	Ø	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)														
			m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	1	m	m^2		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20c																					
		III	0	0	190	665	170	661	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
21c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	64	256	0		0	0	0	0	0	0	
22c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	62	186	0		0	0	0	0	0	0	
23c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	40	120	0		0	0	0	0	0	0	
24c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	100	300	0		0	0	0	0	0	0	
25c																					
		III	0	0	10	65	0	0	0	0	45	158	3		0	0	0	0	0	0	
26c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	41	1166	3		0	0	0	0	0	0	
27c																					
		III	0	0	121	595	0	0	0	0	112	1944	3		35	0	0	0	0	0	
28c																					
		III	0	0	155	505	88	790	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
29c																					
		III	0	0	152	568	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
30c																					
		III	0	0	0	0	360	1320	0	0	0	0	0		88	0	0	0	0	0	
31c																					
		III	0	0	0	0	34	102	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
Celkem:			0	0	3055	14000	3813	18496	0	0	499	4217		0	972	25	2837	0	2	26	
			m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Místní komunikace IV. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Odvodnění		Poznámka
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě	
			m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2		ks	m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1d																			
		IV	0	0	40	60	0	0	0	0	0	0	1	0	40	40	0	0	
2d																			
		IV	0	0	280	420	0	0	0	0	0	0	1	0	280	95	0	0	
3d																			
		IV	0	0	243	365	0	0	0	0	0	0	1	0	0	103	0	0	
4d																			
		IV	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
5d																			
		IV	104	156	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	104	0	0	0	
6d																			
		IV	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	1	0	110	0	0	0	
7d																			
		IV	0	0	16	48	0	0	0	0	0	0	1	0	0	32	0	0	
8d																			
		IV	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	150	0	0	
9d																			
		IV	0	0	0	0	0	0	0	0	40	80	3	0	0	0	0	0	
10d																			
		IV	0	0	61	92	0	0	0	0	0	0	1	0	0	122	0	0	
11d																			
		IV	0	0	0	122	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	
12d																			
		IV	0	0	0	0	0	0	0	0	95	190	5	0	0	0	0	0	
Celkem:			279	331	695	1161	0	0	0	0	379	270		7	534	542	0	0	
			m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2		ks	m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **1c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	1117	**katastrální území: Čistá**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 2
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2 550 m 3286 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	1	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1** 0 m 0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	9	**Povrch: Železobetonové panely - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	15	185	Levá strana	170
	Silniční	17	550	Pravá strana	533
	Silniční	115	436	Levá strana	321
	Silniční	457	550	Levá strana	93
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/27233	16,00
2	0,007	napojení na	napojení na MK 2c a účelovou komunikaci	
3	0,017	změna šíře		6,00
4	0,036	změna šíře		8,00
5	0,066	změna šíře		6,00
6	0,080	změna šíře		8,00
7	0,093	změna šíře		6,00
8	0,118	změna šíře		8,00
9	0,132	změna šíře		6,00
10	0,145	změna šíře		8,00
11	0,157	změna šíře		6,00
12	0,168	změna šíře		8,00
13	0,176	změna šíře		6,00
14	0,190	napojení na	napojení na MK 6c	
15	0,212	změna šíře		4,00
16	0,267	změna šíře		6,00
17	0,292	změna šíře		4,00
18	0,338	změna šíře		6,00
19	0,359	změna šíře		4,00
20	0,550	konec úpravy,	napoj na MK 5c	6,00

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.

Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
1	17	Ano	Ano	Oboustranné	ocel

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	240
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

2c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Čistá

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	130 m	564 m2
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2
Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2
Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	0 m	0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	6	130	Levá strana	124
	Silniční	14	130	Pravá strana	116
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	6,00
2	0,014	změna šíře		4,50
3	0,130	konec úpravy,	napojení na MK 6c	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **3c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	174	**katastrální území: Čistá**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:**
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2 — 87 m — 566 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1** — 0 m — 0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1** — 0 m — 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** — 0 m — 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** — 0 m — 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	87	Levá strana	87
	Silniční	0	87	Pravá strana	87
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	14,00
2	0,004	změna šíře		6,00
3	0,082	změna šíře		14,00
4	0,087	konec úpravy,	napojení na MK 6c	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	186	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	3	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

4c

označení:		
kategorie: místní komunikace III. třídy		
katastrální území:		
název ulice:		
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**1**
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**93 m**	**626 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	93	Levá strana	93
	Silniční	0	93	Pravá strana	93
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	22,00
2	0,008	změna šíře		6,00
3	0,086	změna šíře		20,00
4	0,093	konec úpravy,	napojení na MK 6c	

Zimní údržba komunikace:	12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	268	

5c

označení:		
kategorie: místní komunikace III. třídy		
katastrální území: Čistá		
název ulice:		
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**2**
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	**345 m**	**1275 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 8c	16,00
2	0,015	změna šíře		3,50
3	0,077	změna povrchu	PM 3	
4	0,345	konec úpravy,	napojení na MK 1c a účelovou komunikaci	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
	Přírodní žlab	77	345	Levá strana	268
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **6c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	717	**katastrální území: Čistá**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 3
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2 0 m 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1** 518 m 2566 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	8	**Povrch: Železobetonové panely - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	132	Pravá strana	132
	Silniční	147	316	Pravá strana	169
	Silniční	224	316	Levá strana	92
	Silniční	336	498	Levá strana	162
	Silniční	336	498	Pravá strana	162
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/27233	5,00
2	0,010	napojení na	napojení na MK 2c	
3	0,140	napojení na	napojení na MK 3c	
4	0,204	napojení na	napojení na MK 9c	
5		změna šíře		6,00
6		změna povrchu	ASB 1	
7	0,242	změna šíře		4,00
8	0,299	změna šíře		6,00
9	0,326	napojení na	napojení na MK 4c a MK 7c	
10	0,356	změna šíře		4,00
11	0,443	změna šíře		6,00
12	0,498	změna šíře		3,50
13	0,518	změna povrchu	napojení na MK 7c	
		změna šíře		4,00
14	0,522	napojení na	MK 12c	
15	0,588	konec úpravy,	napoj na MK 7c	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.
	8	beton	180,000	

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **7c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	36	**katastrální území: Čistá**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 1
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 236 m 1426,5 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1** 0 m 0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2	**Povrch: Železobetonové panely - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	19	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	18	Levá strana	18
	Silniční	0	18	Pravá strana	18
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 6c	22,00
2	0,018	změna povrchu	ASB 3	
3		změna šíře		4,50
4	0,042	změna šíře		5,50
5	0,151	změna povrchu	ASB 2	
6		napojení na	napojení na MK 6c	
7	0,211	změna šíře		8,00
8	0,230	změna šíře		13,00
9	0,236	konec úpravy,	napojení na MK 8c	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
	Žlab	211	230	Pravá strana	19
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **8c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Čistá**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 3
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 0 m 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	1	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3** 960 m 5329,5 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2	**Povrch: Železobetonové panely - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	414	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na siknici III/27234	38,00
2	0,015	změna šíře		5,50
3	0,118	napojení na	napojení na MK 10c	
4	0,176	napojení na	napojení na MK 9c	
5	0,266	napojení na	napojení na MK 7c	
6	0,272	napojení na	napojení na MK 11c	
7	0,308	napojení na	napojení na MK 12c	
8	0,401	napojení na	napojení na MK 15c	
9	0,445	napojení na	napojení na MK 5c	
10	0,470	napojení na	napojení na MK 16c	
11	0,511	napojení na	napojení na MK 17c	
12	0,737	napojení na	napojení na MK 18c	
13	0,858	napojení na	napojení na Mk 19c	
		změna šíře		4,00
		změna povrchu	ASB 2	
15	0,871	napojení na	MK 20c	PP 1
16	0,960	konec úpravy,	napojení na ÚK	

Poznámky:

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
	Žlab	0	50	Pravá strana	50
	Žlab	313	435	Pravá strana	122
	Přírodní žlab	477	498	Levá strana	21
	Přírodní žlab	477	698	Pravá strana	221
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
PP 1	2x 0,6x0,6	9	Ano	Ano	Oboustranné	ocel

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	86	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

9c

označení:			
kategorie: místní komunikace III. třídy			
katastrální území: Čistá			
název ulice:			
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:			**2**
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	**256 m**	**1618 m2**	
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	**0 m**	**0 m2**	
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**	
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**	
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**	

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	170	256	Levá strana	86
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 8c	14,00
2	0,010	změna šíře		4,00
3	0,090	změna šíře		6,00
4	0,153	změna šíře		9,00
5	0,177	napojení na	napojení na MK 14c	
6	0,185	změna šíře		6,00
7	0,240	změna šíře		29,00
8	0,256	konec úpravy,	napojení na MK 6c	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	22	

10c

označení:		
kategorie: místní komunikace III. třídy		
katastrální území:		
název ulice:		
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		2
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	284 m	904 m2
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2
Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2
Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	0 m	0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 30c	3,00
2	0,026	napojení na	napojení na MK 28c a MK 31c	
3	0,088	napojení na	napojení na MK 29c	
4		změna šíře		4,00
5	0,140	změna šíře		3,00
6	0,284	konec úpravy,	napojení na MK 28 c	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
	Žlab	112	134		22
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.
	5	beton	112,000	

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	76
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

11c

označení:		
kategorie: místní komunikace III. třídy		
katastrální území: Čistá		
název ulice:		
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**3**
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**113 m**	**683 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3	**112 m**	**747 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	112	178	Levá strana	66
	Silniční	215	225	Pravá strana	10
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 15c	34,00
2	0,023	změna šíře		4,00
3	0,112	změna šíře		6,00
4		změna povrchu	ASB 1	
5	0,215	změna šíře		13,00
6	0,225	konec úpravy,	napojení na MK 8c	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	105
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

12c

označení:		
kategorie: místní komunikace III. třídy		
katastrální území: Čistá		
název ulice:		
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**2**
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	**124 m**	**771 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	10	115	Pravá strana	105
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 8c	12,00
2	0,020	změna šíře		6,00
3	0,050	napojení na	napojení na MK 13c	
4	0,115	změna šíře		18,00
5	0,124	konec úpravy,	napojení na MK 6c	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	100
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	99

13c

označení:
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Čistá
název ulice:
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**115 m**	**351 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	13	113	Pravá strana	100
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 12c	9,00
2	0,004	změna šíře		3,00
3	0,115	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace:

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
	Žlab	4	103	Levá strana	99
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **14c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Čistá**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 2
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2 40 m 240 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1** 0 m 0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 9c	6,00
2	0,040	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace:

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

15c

označení:			
kategorie: místní komunikace III. třídy			
katastrální území: Čistá			
název ulice:			
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:			**3**
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**700 m**	**2664,5 m2**	
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3	**0 m**	**0 m2**	
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**	
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**	
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**	

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 8c	13,00
2	0,008	změna šíře		4,00
3	0,070	změna šíře		3,50
4	0,250	napojení na	napojení na MK 22c	
5	0,334	napojení na	napojení na MK 22c a MK 11c	
6	0,364	napojení na	napojení na MK 24c	
7	0,445	napojení na	napojení na MK 25c	
8		změna šíře		4,00
9	0,692	změna šíře		16,00
10	0,700	konec úpravy,	napojení na MK 8c	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Čistá**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:**
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 — 0 m — 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 4** — 83 m — 249 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1** — 0 m — 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** — 0 m — 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť** — 0 m — 0 m2

16c

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 8c	3,00
2	0,083	konec úpravy,	napojení na účelovou komunikaci	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

17c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Čistá

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **2**

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 2	**403 m**	**1337 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 8c	22,00
2	0,016	změna šíře		3,00
3	0,305	napojení na	napojení na účelovou komunikaci	
4	0,403	konec úpravy,	napojení na účelovou komunikaci	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	27	

18c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Čistá

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **3**

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	**88 m**	**648 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3	**20 m**	**240 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**35 m**	**87,5 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 8c	30,00
2	0,032	změna šíře		12,00
		změna povrchu	PM	
3	0,052	změna povrchu		
		změna šíře	ASB 3	3,00
4	0,108	změna šíře		2,50
		změna povrchu	nezpevněný - recyklát	
5	0,143	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
	Přírodní žlab	50	77	Pravá strana	27
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.
	3	ocel	121,000	

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Čistá**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:**
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3**
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1**
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1**
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť**

19c

		3
0 m		0 m2
331 m		1134 m2
0 m		0 m2
0 m		0 m2
0 m		0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staničení č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 8c	16,00
2	0,010	změna šíře		3,50
3	0,192	změna šíře		3,00
		změna povrchu	nezpevněný - recyklát	
4	0,331	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

20c

označení:
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Čistá
název ulice:
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	**170 m**	**661 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	**190 m**	**665 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 8c	18,00
2	0,012	změna šíře		3,50
3	0,170	změna povrchu	PM 3	
4	0,340	napojení na	napojení na účelovou komunikaci	
5	0,360	konec úpravy,		

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

21c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Čistá

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - makadam	**64 m**	**256 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 18c	4,00
2	0,064	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace:

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.
	4	kamenná dl	30,000	

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**22c**
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

označení:
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Čistá
název ulice:
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**62 m**	**186 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 18c	3,00
2	0,062	konec úpravy,	napojení na účelovou komunikaci	

Zimní údržba komunikace:

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **23c**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Čistá**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:**
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1 — 0 m — 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1** — 0 m — 0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1** — 0 m — 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** — 0 m — 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný** — 40 m — 120 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 22c	3,00
2	0,040	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**24c**
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

označení:
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Čistá
název ulice:
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný	**100 m**	**300 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 15c	3,00
2	0,056	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky: rameno d- 44m, š- 30m

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:**
	Počet schodišť (ks)	0	**kategorie: místní komunikace III. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Čistá**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:**
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3**
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 1**
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1**
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť**

25c

		3
	0 m	0 m2
	10 m	65 m2
	0 m	0 m2
	0 m	0 m2
	45 m	157,5 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 15c	13,00
2	0,010	změna šíře		3,50
		změna povrchu	nezpevněný - štěrkodrť	
3	0,055	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace:	12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

26c

označení:
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Čistá
název ulice: parkoviště
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **3**

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - živičný recyklát	**41 m**	**1166 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 11c	26,00
2	0,041	konec úpravy,	konec parkoviště	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
					0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky: Parkoviště

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	35	

27c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území:

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 3

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m2
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3	121 m	594,5 m2
Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2
Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	112 m	1944 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/27234	25,00
2	0,013	změna šíře		4,00
3	0,121	změna povrchu	nezpevněný - štěrkodrť	
4		napojení na	napojení na účelovou komunikaci	
5	0,225	změna šíře		18,00
6	0,233	konec úpravy,	napojení na silnici III/27234	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
	Žlab	13	48	Levá strana	35
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

28c

označení:

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Čistá

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **2**

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	**88 m**	**790 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	**155 m**	**505 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/27234	45,00
2	0,020	změna šíře		5,00
3	0,040	napojení na	napojení na MK 29c	
4	0,076	napojení na	napojení na MK 30c	
5	0,088	změna šíře		3,00
6		změna povrchu	PM 2	
7	0,233	změna šíře		14,00
8	0,243	konec úpravy,	napojení na MK 32c	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**29c**
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

označení:
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Čistá
název ulice:
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **2**

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 2	**152 m**	**568 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 28c	16,00
2	0,008	změna šíře		3,50
3	0,152	konec úpravy,	napojení na MK 32c	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišť (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	88

30c

označení:
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Čistá
název ulice:
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:

Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	**360 m**	**1320 m2**
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 28c	17,00
2	0,012	změna šíře		3,50
3	0,088	napojení na	napojení na účelovou komunikaci	
4	0,239	napojení na	napojení na MK 31c	
5	0,272	napojení na	napojení na MK 32c	
6	0,360	konec úpravy,	konec komunikace	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
	Žlab	272	360	Pravá strana	88
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišť (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

31c

označení:			
kategorie: místní komunikace III. třídy			
katastrální území: Čistá			
název ulice:			
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:			**2**
Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	**34 m**	**102 m2**	
Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	**0 m**	**0 m2**	
Povrch: Železobetonové panely - 1	**0 m**	**0 m2**	
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**	
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**0 m**	**0 m2**	

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 28c	3,00
2	0,034	konec úpravy,	napojení na MK 30c	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	40
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	40
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

1d

označení:		
kategorie: místní komunikace IV. třídy		
katastrální území: Čistá		
název ulice:		
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**1**
Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**40 m**	**60 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	40	Levá strana	40
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	40	Pravá strana	40
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,50
2	0,040	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	280	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	95	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

2d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Čistá

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	0 m	0 m2
Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Zámková dlažba - 1	280 m	420 m2
Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	280	Levá strana	280
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	15	Pravá strana	15
	Chodníková	150	230	Pravá strana	80
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,50
2	0,280	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.
	1,5	ocel		
5x				

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	103
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

3d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Čistá

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	0 m	0 m2
Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Zámková dlažba - 1	243 m	364,5 m2
Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	28		28
	Chodníková	35	66		31
	Chodníková	77	81		4
	Chodníková	83	94		11
	Chodníková	105	134		29

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,50
2	0,243	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **4d**
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0	**kategorie: místní komunikace IV. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území: Čistá**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 3
			Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Železobetonové panely - 3** 100 m 100 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Kamenná dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Zámková dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,100	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **5d**
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0	**kategorie: místní komunikace IV. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	104	**katastrální území: Čistá**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 2
			Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 2** 104 m 156 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Kamenná dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Zámková dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	104	Levá strana	104
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,50
2	0,104	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace:

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	110
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

6d

označení:		
kategorie: místní komunikace IV. třídy		
katastrální území: Čistá		
název ulice:		
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**1**
Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**55 m**	**55 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	55	Levá strana	55
	Silniční	0	55	Pravá strana	55
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,055	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	
	Celková délka schodů (m)	0	**označení:** **7d**
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0	**kategorie: místní komunikace IV. třídy**
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	**katastrální území:**
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	32	**název ulice:**
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	**průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:** 1
			Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1 0 m 0 m2
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	**Povrch: Betonová dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	**Povrch: Kamenná dlažba - 1** 0 m 0 m2
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	**Povrch: Zámková dlažba - 1** 16 m 48 m2
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	**Povrch: Nezpevněný** 0 m 0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	16	Levá strana	16
	Chodníková	0	16	Pravá strana	16
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	3,00
2	0,016	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: 12 hod

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	40
	Celková délka schodů (m)	5
	Počet schodišťových stupňů (ks)	7
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	150
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

8d

označení:
kategorie: místní komunikace IV. třídy
katastrální území: Čistá
název ulice:
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **2**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 2	**75 m**	**75 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný	**0 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	75	Levá strana	75
	Chodníková	0	75	Pravá strana	75
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,00
2	0,075	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	24	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

9d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Čistá

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: **3**

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**40 m**	**80 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	2,00
2	0,040	konec úpravy,	napojení na účelovou komunikaci	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	66
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	122
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

10d

označení:
kategorie: místní komunikace IV. třídy
katastrální území: Čistá
název ulice:
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	0 m	0 m2
Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Kamenná dlažba - 1	0 m	0 m2
Povrch: Zámková dlažba - 1	61 m	91,5 m2
Povrch: Nezpevněný	0 m	0 m2

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	61	Levá strana	61
	Chodníková	0	61	Pravá strana	61
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	1,50
2	0,061	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	114
	Celková délka schodů (m)	0
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	2
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

11d

označení:

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Čistá

název ulice:

průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:

Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**0 m**	**122 m2**
Povrch: Nezpevněný - makadam	**244 m**	**0 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	staniční km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	2,00
2	0,122	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
PP 1	0,6 x 0,4	3,5	Ano	Ano	Oboustranné	ocel
PP 2	0,6 x 0,4	3	Ano	Ano	Oboustranné	ocel

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	95	
	Celková délka schodů (m)	0	
	Počet schodišťových stupňů (ks)	0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

12d

označení:		
kategorie: místní komunikace IV. třídy		
katastrální území: Čistá		
název ulice:		
průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		**5**
Povrch: Živičný (ASB nebo PM) - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Betonová dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Kamenná dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Zámková dlažba - 1	**0 m**	**0 m2**
Povrch: Nezpevněný - štěrkodrť	**95 m**	**190 m2**

Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Silniční	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0
	Chodníková	0	0		0

staniční č.	km	popis bodu	poznámka	ø šíře chodníku
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	2,00
2	0,095	konec úpravy,	konec chodníku	

Zimní údržba komunikace: **12 hod**

Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0

Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staniční	Pozn.

Pozámky:

Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí